## План текущего ремонта на 2015 год

## АДРЕС: ул. Софийская д.35 к.3

Год постройки: **1967** Этажность: **9 этажей** 

Серия дома:**1** ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

Начисление по дому: 681 349.92 руб.

## Перерасход с 2014 года - руб.

Haч	исление по дому: 681 349,92 руб.										
№		Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место	
п/п		Текущий	Плановая	выполнено	выполнения			последнего	последнего	производства	Отметка о выполении
		ремонт	стоимость	работ	работ			капитальн.	текущего	работ	Отметка о выполении
	Описание работ	объём	руб.	руб.		Подрядный	Хозспособ	ремонта	ремонта	выполнение	
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)	80 м	304 000,00	72 123,00	Январь, Май				2015		Выполнено (частично)
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура										
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2010			
13	ГРЩ										
14	Эл. Проводка										
15	Светильники	40 шт.	34 000,00	4 171,00	Март				2015		Выполнено (частично)
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2012		

21	Косметический ремонт л/к: №2							2011	
22	Косметический ремонт л/к: №3							2012	
23	Косметический ремонт л/к: №4							2012	
24	Косметический ремонт л/к: №5							2012	
25	Косметический ремонт л/к: №6							2011	
26	Энергосберегающие оконные блоки								
27	Окраска порталов								
28	Герметизация межпанельных стыков								
29	КРОВЛЯ					Гелема	2007	2014	
30	Фасад								
31	Ремонт козырьков	55 м2	27 500,00	41 452,00	Июнь			2015	Выполнено
32	Подвальные окна	24 шт	75 000,00	75 461,00	Январь			2015	Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		440 500,00	193 207,00					
	ABP		68 134,00	41 026,00					

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

