

## Отчет выполнения плана текущего ремонта общего имущества МКД за 2023 год

**АДРЕС: Южное шоссе д.114 лит.А**

Год постройки: 1951

Этажность: 2 этажей

Серия дома: инд. проект

Количество Л/К: 1 шт.

**Начисление по дому: 35476,29 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объем	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)										
2	ХВС (кв. стояки)										
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура										
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети										
13	ГРЩ	шт.	10 000,00		декабрь				2016		
14	Эл. Проводка								2019		
15	Светильники								2017		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1	шт.	65 000,00	78 169,00	февраль		78169		2023	л/к	выполнено
21	Энергосберегающие оконные блоки										
22	Крыша	м2		3 135,00	ноябрь	3 135,00			2023		выполнено

23	Герметизация межпанельных стыков									
24	КРОВЛЯ (огнезащ. обработка)	м2	9 045,00	9 039,00	октябрь	9 039,00		2004	2023	чердак выполнено
25	Фасад	м2		14 821,78	ноябрь	14 821,78			2023	выполнено
26	Отмостка									
27	Балконы	шт.		78 661,00	июль	78 661,00			2023	фасад выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>84 045,00</b>	<b>183 826</b>						
	<b>АВР</b>									

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

