

План текущего ремонта на 2014 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 19 к.1 лит.А

Год постройки: 1967

Перерасход с 2013

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 528-КП-10

Количество Л/К: 4 шт.

Начисление по дому: 692932,32 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006			
2	ХВС (кв. стояки)							2006			
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)							2010			
6	ЦО (розлив)							2010			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура										
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети	15шт	12 000,00	10 240,00	Май				2014		Выполнено
13	ГРЩ	1шт	13 000,00	2 048,00	Май				2014		Выполнено
14	Эл. Проводка	130п.м.	13 000,00	15 988,00	Август						Выполнено
15	Светильники	10 шт	15 200,00	53 396,00	Май-Август				2014	подвал, л/кл.1-4	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1										
21	Косметический ремонт л/к: №2	750м2	200 000,00	230 191,00	Март				2014	л/кл.№2	Выполнено

22	Косметический ремонт л/к: №3							2012		
23	Косметический ремонт л/к: №4							2011		
24	Энергосберегающие оконные блоки									
25	Окраска порталов									
26	Герметизация межпанельных стыков									
27	КРОВЛЯ	20м2	10 000,00	12 449,00	Май		2007	2014	кв. 51,53	Выполнено
28	Фасад									
	ИТОГО по текущему р-ту		263 200,00	324 312,00						
	АВР		138 586,40	191 285,00						

Генеральный директор

 Г.Н. Туманов

М.П.

