



23	Косметический ремонт л/к: №4										
24	Косметический ремонт л/к: №5										
25	Косметический ремонт л/к: №6										
26	Косметический ремонт л/к: №7	340м2	116 000,00	125 632,00	Май			2014			Выполнено
27	Энергосберегающие оконные блоки										
28	Окраска порталов										
29	Герметизация межпанельных стыков										
30	КРОВЛЯ	10м2	5 000,00	4 740,00	Октябрь			2002-2003	2014	л/кл.№1	Выполнено
31	Фасад										
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>237 000,00</b>	<b>254 404,00</b>							
	<b>АВР</b>		<b>83 600,00</b>	<b>170 861,00</b>							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

