

План текущего ремонта на 2014 год

АДРЕС: ул. Турку д.22 к.5 лит.А

Год постройки: 1966

Перерасход с 2013 года - руб.

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

Начисление по дому: 275112,48 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2005			
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2005			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)							2005			
6	ЦО (розлив)							2005			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	25шт	30 000,00	5 937,00	Март				2014		Выполнено (частично)
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)								2013		
12	Электросети										
13	ГРЩ								2013		
14	Эл. Проводка										
15	Светильники										
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2011		
21	Косметический ремонт л/к: №2	360м2	116 000,00	132 529,00	Сентябрь				2014		Выполнено

22	Косметический ремонт л/к: №3							2013			
23	Косметический ремонт л/к: №4							2012			
24	Косметический ремонт л/к: №5							2012			
25	Энергосберегающие оконные блоки										
26	Окраска порталов										
27	Герметизация межпанельных стыков										
28	КРОВЛЯ	10м2	5 000,00	9 166,00	Сентябрь			2004	2014	кв.59	Выполнено
29	Фасад										
30	Ремонт отмостки										
31	Отмостка										
	ИТОГО по текущему р-ту		151 000,00	147 632,00							
	АВР		27 511,00	58 322,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

