

План текущего ремонта на 2016 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 17 к.1 лит.А

Год постройки: 1967

Перерасход с 2015 года -

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

Начисление по дому: 272674,08 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2002 (вентиля)			
2	ХВС (кв. стояки)	25м	30 000,00	31 266,00	Январь				2016	кв.44,48,52,56,60	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура										
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2015		
13	ГРЩ								2013		
14	Эл. Проводка								2015		
15	Светильники	25 шт	25 000,00	37 911,00	Март				2016		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2011		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2014		
21	Косметический ремонт л/к: №3	350 м2	150 000,00		Декабрь				2010		

22	Косметический ремонт л/к: №4							2011		
23	Косметический ремонт л/к: №5							2013		
24	Энергосберегающие оконные блоки									
25	Окраска порталов									
26	Герметизация межпанельных стыков	20 м	10 000,00	24 718,00	Март			2016		Выполнено
27	КРОВЛЯ						2002	2013		
28	Фасад									
29	Ремонт козырьков	50 м2	10 000,00	3 287,00	Август			2016		Выполнено
30	Отмостка									
31	Балконы									
	ИТОГО по текущему р-ту		225 000,00	97 182,00						
	АВР		27 600,00	136 213,00						

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

