

План текущего ремонта на 2016 год

АДРЕС: ул. Софийская д.32 к.2 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-504-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

Перерасход с 2015 года - руб.

Начисление по дому: 417758,88 руб.

| № п/п | Описание работ | Вид работ | | | Дата выполнения работ | Способ проведения работ | | Дата последнего капитальн. ремонта | Дата последнего текущего ремонта | Место производства работ выполнение | Отметка о выполнении |
|----------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---|---|--|-------------------------|
| | | Текущий ремонт объём | Плановая стоимость руб. | ВЫПОЛНЕНО работ руб. | | Подрядный | Хозспособ | | | | |
| 1 | ХВС (розлив, подвал) | | | | | | | 2006 | | | |
| 2 | ХВС (кв. стояки) | | | | | | | 2006 | | | |
| 3 | ГВС (розлив в подвале) | | | | | | | 2006 | | | |
| 4 | ГВС (кв. стояки) | | | | | | | 2006 | | | |
| 5 | ЦО (стояки на л/к) | | | | | | | | | | |
| 6 | ЦО (розлив) | | | | | | | | | | |
| 7 | ЦО (радиаторы) | | | | | | | | | | |
| 8 | Запорная арматура | | | | | | | | | | |
| 9 | Канализация (подвал и выпуски) | 60 м | 120 000,00 | 48 353,00 | Апрель | | | 2006 | 2016 | | Не все |
| 10 | Канализация (квартиры) | | | | | | | 2006 | | | |
| 11 | Канализация (ливневая) | | | | | | | | 2013 | | |
| 12 | Электросети | | | | | | | 2008 | 2015 | | |
| 13 | ГРЩ | | | | | | | | 2013 | | |
| 14 | Эл. Проводка | | | | | | | | 2015 | | |
| 15 | Светильники | 35 шт | 35 000,00 | 53 074,00 | Март | | | | 2016 | | Выполнено |
| 16 | Металлические решетки | | | | | | | | | | |
| 17 | Металлические двери (шт.) | | | | | | | | | | |
| 18 | Металлические лазы на кровлю | | | | | | | | | | |
| 20 | Косметический ремонт л/к: №1 | | | | | | | | 2014 | | |
| 21 | Косметический ремонт л/к: №2 | 350 м2 | 150 000,00 | 163 285,00 | Февраль | | | | 2016 | | Выполнено |
| 22 | Косметический ремонт л/к: №3 | | | | | | | | 2010 | | |
| 23 | Косметический ремонт л/к: №4 | | | | | | | | 2011 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|----------|--|------|------|--|-----------|
| 24 | Косметический ремонт л/к: №5 | | | | | | | 2010 | | |
| 25 | Косметический ремонт л/к: №6 | | | | | | | 2011 | | |
| 26 | Косметический ремонт л/к: №7 | | | | | | | 2010 | | |
| 27 | Энергосберегающие оконные блоки | | | | | | | | | |
| 28 | Окраска порталов | | | | | | | | | |
| 29 | Герметизация межпанельных стыков | 20 м | 10 000,00 | 47 936,00 | Сентябрь | | | 2016 | | Выполнено |
| 30 | КРОВЛЯ | | | | | | 2002 | 2013 | | |
| 31 | Фасад | | | | | | | | | |
| 32 | Отмостка | | | | | | | | | |
| 33 | Балконы | | | | | | | | | |
| 34 | Ремонт козырьков | 30м2 | 10 000,00 | 6 239,00 | Июль | | | 2016 | | Выполнено |
| | ИТОГО по текущему р-ту | | 325 000,00 | 318 887,00 | | | | | | |
| | АВР | | 41 775,00 | 37 840,00 | | | | | | |

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

