

## План текущего ремонта на 2016 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.33 к.3**

Год постройки: 1967

Перерасход с 2015 года - руб.

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-502В

Количество Л/К: 9 шт.

**Начисление по дому: 382511,81 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)	160 м	256 000,00	334 663,00	Октябрь			2006	2016	подвал	Выполнено
2	ХВС (кв. стояки)								2015		
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	300шт.	150 000,00	124 346,00	Август- Сентябрь				2016		Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети	5 шт	15 000,00	13 514,00	Апрель				2016		Выполнено
13	ГРЩ								2013		
14	Эл. Проводка								2014		
15	Светильники	45 шт	65 000,00	68 284,00	Апрель				2016		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2011		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2013		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2014		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2013		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2015		
24	Косметический ремонт л/к: №6									
25	Косметический ремонт л/к: №7	350 м2	150 000,00	147 899,00	Февраль			2016		Выполнено
26	Косметический ремонт л/к: №8							2014		
27	Косметический ремонт л/к: №9							2012		
28	Энергосберегающие оконные блоки									
29	Окраска порталов									
30	Герметизация межпанельных стыков							2015		
31	КРОВЛЯ						2002-2003	2015		
32	Фасад									
33	Отмостка							2015		
34	Ремонт козырьков	40м2	25 000,00	23 798,00	Июнь			2016		Выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>661 000,00</b>	<b>712 504,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>38 251,00</b>	<b>75 725,00</b>						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

