

## План текущего ремонта на 2017 год

**АДРЕС: пр. Славы д.60 лит.А**

Год постройки: 1968

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

**Начисление по дому: 792 142,97 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)							2008			
6	ЦО (розлив )							2008			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	31шт	60 000,00		Декабрь				2016		
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)								2015		
12	Электросети							2006	2015		
13	ГРЩ								2016		
14	Эл. Проводка								2013		
15	Светильники	100шт	200 000,00		Декабрь				2015		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2016		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2013		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2012		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2012		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2014		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2013			
24	Косметический ремонт л/к: №6							2016			
25	Энергосберегающие оконные блоки										
26	Окраска порталов										
27	Герметизация межпанельных стыков	35м	17 500,00	24 109,00	Январь			2008	2016	кв.13	Выполнено
28	КРОВЛЯ							2007	2016		
29	Фасад										
30	Ремонт козырьков								2016		
31	Отмостка	120м2	216 000,00		Ноябрь						
32	Балконы	1шт	8 000,00	6 671,00	Апрель				2017	кв.180	Выполнено
33	Подвальные окна	24шт	75 000,00		Декабрь						
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>576 500,00</b>	<b>30 780,00</b>							
	<b>АВР</b>		<b>79 200,00</b>	<b>199 689,00</b>							

Председатель правления ТСЖ

Ж.М. Волкова

М.П.