

## План текущего ремонта на 2017 год

**АДРЕС: пр. Славы д.64 лит.А**

Год постройки: 1967

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 504-ДЛ

Количество Л/К: 7 шт.

**Начисление по дому: 932 196,45 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)	160м	320 000,00		Декабрь			2005			
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )							2007			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	2шт	60 000,00	101 675,00	Февраль, Апрель			2016	2017		Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2006	2016		
13	ГРЩ	1шт	25 000,00		Декабрь				2014		
14	Эл. Проводка	60м	12 000,00	12 717,00	Май				2017		Выполнено
15	Светильники	30шт	60 000,00	52 225,00	Март				2017		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2013		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2013		
20	Косметический ремонт л/к: №2	800м2	250 000,00	250 311,00	Март				2017		Выполнено
21	Косметический ремонт л/к: №3								2015		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2011		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2014		
24	Косметический ремонт л/к: №6							2014		
25	Косметический ремонт л/к: №7							2016		
26	Энергосберегающие оконные блоки	9шт	290 000,00		Октябрь			2016		
27	Окраска порталов									
28	Герметизация межпанельных стыков	30м	15 000,00	30 113,00	Июнь		2008	2017	кв.174,175,179	Выполнено
29	КРОВЛЯ						2007			
30	Фасад									
31	Двери на чердак									
32	Ремонт козырьков									
33	Отмостка									
34	Балконы	бшт	48 000,00		Сентябрь					
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>1 080 000,00</b>	<b>447 041,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>93 200,00</b>	<b>36 971,00</b>						

Председатель правления ТСЖ

Т.А. Петрова

М.П.