

План текущего ремонта на 2017 год

АДРЕС: ул. Софийская д.37 к.5

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

Начисление по дому: 478 225,22 руб.

| № п/п | Описание работ | Вид работ | | | Дата выполнения работ | Способ проведения работ | | Дата последнего капитальн. ремонта | Дата последнего текущего ремонта | Место производства работ выполнение | Отметка о выполнении |
|----------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---|---|--|-------------------------|
| | | Текущий ремонт объем | Плановая стоимость руб. | ВЫПОЛНЕНО работ руб. | | Подрядный | Хозспособ | | | | |
| 1 | ХВС (розлив, подвал) | | | | | | | 2007 | | | |
| 2 | ХВС (кв. стояки) | | | | | | | 2007 | | | |
| 3 | ГВС (розлив в подвале) | | | | | | | 2007 | | | |
| 4 | ГВС (кв. стояки) | | | | | | | 2007 | | | |
| 5 | ЦО (стояки на л/к) | | | | | | | | | | |
| 6 | ЦО (розлив) | | | | | | | | | | |
| 7 | ЦО (радиаторы) | | | | | | | | | | |
| 8 | Запорная арматура | 40шт | 32 000,00 | | Ноябрь | | | | 2013 | | |
| 9 | Канализация (подвал и выпуски) | | | | | | | 2003 | | | |
| 10 | Канализация (квартиры) | | | | | | | 2007 | | | |
| 11 | Канализация (ливневая) | | | | | | | | | | |
| 12 | Электросети | | | | | | | | 2015 | | |
| 13 | ГРЩ | 1шт | 15 000,00 | | Декабрь | | | | 2013 | | |
| 14 | Эл. Проводка | | | | | | | | 2014 | | |
| 15 | Светильники | 20шт | 30 000,00 | 38 605,00 | Март | | | | 2017 | | Выполнено |
| 16 | Металлические решетки | | | | | | | | | | |
| 17 | Металлические двери (шт.) | | | | | | | | | | |
| 18 | Металлические лазы на кровлю | | | | | | | | | | |
| 19 | Косметический ремонт л/к: №1 | 350м2 | 150 000,00 | 150 556,00 | Январь | | | | 2017 | | Выполнено |
| 20 | Косметический ремонт л/к: №2 | | | | | | | | 2015 | | |
| 21 | Косметический ремонт л/к: №3 | | | | | | | | 2014 | | |
| 22 | Косметический ремонт л/к: №4 | | | | | | | | 2015 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|------|--|--|-----------|------|--|-----------|
| 23 | Косметический ремонт л/к: №5 | 350м2 | 150 000,00 | 150 626,00 | Март | | | | 2017 | | Выполнено |
| 24 | Косметический ремонт л/к: №6 | | | | | | | | 2011 | | |
| 25 | Косметический ремонт л/к: №7 | | | | | | | | 2014 | | |
| 26 | Энергосберегающие оконные блоки | | | | | | | | | | |
| 27 | Окраска порталов | | | | | | | | | | |
| 28 | Герметизация межпанельных стыков | | | | | | | | | | |
| 29 | КРОВЛЯ | 30м2 | 15 000,00 | 14 473,00 | Май | | | 2001-2002 | 2017 | | Выполнено |
| 30 | Фасад | | | | | | | | | | |
| 31 | Ремонт козырьков | | | | | | | | 2016 | | |
| 32 | Омостка | | | | | | | | | | |
| 33 | Балконы | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО по текущему р-ту | | 392 000,00 | 354 260,00 | | | | | | | |
| | АВР | | 47 800,00 | 121 428,00 | | | | | | | |

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

