

## План текущего ремонта на 2017 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.46 к.1 лит.А**

Год постройки: 1968

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

**Начисление по дому: 784 322,04 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	41шт	62 000,00	99 661,00	Сентябрь				2017		Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2007	2015		
13	ГРЩ								2012		
14	Эл. Проводка										
15	Светильники								2016		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2015		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2013		
20	Косметический ремонт л/к: №2	800м2	250 000,00	258 342,00	Февраль				2017		Выполнено
21	Косметический ремонт л/к: №3	800м2	250 000,00	258 342,00	Сентябрь				2017		Выполнено
22	Косметический ремонт л/к: №4								2016		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2016		
24	Косметический ремонт л/к: №6							2016		
25	Энергосберегающие оконные блоки							2015		
26	Окраска порталов									
27	Герметизация межпанельных стыков							2014		
28	КРОВЛЯ						2006	2015		
29	Фасад						2016			
30	Замена шиберов в мусоросборнике	2шт.	40 000,00	37 419,00	Сентябрь			2017		Выполнено
31	Ремонт отмостки									
32	Асфальтовое покрытие	150м2	200 000,00	195 200,00	Ноябрь			2017		Выполнено
33	Ремонт козырьков	6шт	130 000,00	130 696,00	Июль			2017		Выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>932 000,00</b>	<b>979 660,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>78 400,00</b>	<b>129 218,00</b>						

Председатель правления ТСЖ

В.В. Тахмазова

М.П.