

План текущего ремонта на 2017 год

АДРЕС: Южное шоссе д.74 лит.А

Год постройки: 1962

Этажность: 5 этажей

Серия дома: инд. проект

Количество Л/К: 3 шт.

Начисление по дому: 179 152,51 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)										
2	ХВС (кв. стояки)										
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	100шт	80 000,00	21 246,00	Сентябрь				2017		Не все
9	Канализация (подвал и выпуски)	20м	30 000,00	25 410,00	Май				2017		Выполнено
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети										
13	ГРЩ								2016		
14	Эл. Проводка								2014		
15	Светильники	15шт	30 000,00		Декабрь				2014		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1	350м2	150 000,00	131 366,00	Февраль				2017		Выполнено
21	Косметический ремонт л/к: №2	350м2	150 000,00	131 366,00	Январь				2017		Выполнено
22	Косметический ремонт л/к: №3								2014		

23	Энергосберегающие оконные блоки										
24	Окраска порталов										
25	Герметизация межпанельных стыков										
26	КРОВЛЯ						2008	2013			
27	Фасад							2014			
28	Отмостка										
29	Балконы	2шт	10 000,00	10 148,00	Май			2017			Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		450 000,00	319 536,00							
	АВР		17 200,00	34 416,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

