

План текущего ремонта на 2019 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 25 лит.А

Год постройки: 1973

Этажность: 9 этажей

Серия дома: ЛГ -602В-9

Количество Л/К: 9 шт.

Начисление по дому: 1 349 868,00 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2005	2018		
2	ХВС (кв. стояки)								2016		
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)								2017		
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)			13 012,00	Июнь				2019		Выполнено
8	Запорная арматура								2018		
9	Канализация (подвал и выпуски)								2016		
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2005	2016		
13	ГРЩ								2017		
14	Эл. Проводка			10 185,00	Январь				2019		Выполнено
15	Светильники	шт.	30 000,00	79 016,00	Январь- Февраль				2019		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2010		
20	Косметический ремонт л/к: №2	м2	250 000,00	251 392,00	Август				2019		Выполнено
21	Косметический ремонт л/к: №3								2016		

22	Косметический ремонт л/к: №4							2018		
23	Косметический ремонт л/к: №5							2017		
24	Косметический ремонт л/к: №6							2014		
25	Косметический ремонт л/к: №7							2014		
26	Косметический ремонт л/к: №8	м2		255 451,00	Декабрь			2019		Выполнено
27	Косметический ремонт л/к: №9							2010		
28	Энергосберегающие оконные блоки	шт	539 000,00	347 544,00	Июль,Декабрь			2019		Не все
29	Окраска порталов									
30	Герметизация межпанельных стыков							2017		
31	КРОВЛЯ						2007	2018		
32	Фасад									
33	Замена мусоросборных клапанов	шт	170 000,00	126 600,00	Февраль,Май, Октябрь			2019		Не все
34	Мусоропроводы							2018		
35	Ремонт козырьков									
36	Подвальные окна			38 605,00	Январь			2019		Выполнено
37	Полы									
38	Отмостка							2016		
39	Почтовые ящики			32 561,00	Июль,Декабрь			2019		Выполнено
40	Ограждения	пог.м.		76 804,00	Сентябрь			2019		Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		989 000,00	1 231 170,00						
	АВР		125 000,00	99 582,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

