

План текущего ремонта на 2019 год

АДРЕС: ул. Софийская д.33 к.3

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-502В

Количество Л/К: 9 шт.

Начисление по дому: 475 127,88 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объем	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006	2016	подвал	
2	ХВС (кв. стояки)	пог.м		40 196,00	Ноябрь,Декабрь				2019		Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура								2016		
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2016		
13	ГРЩ	шт	30 000,00	31 532,00	Сентябрь				2019		Выполнено
14	Эл. Проводка	пог.м	10 000,00	9 545,00	Май				2019		Выполнено
15	Светильники	шт	13 500,00	10 333,00	Май				2019		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1	м2	150 000,00	142 658,00	Апрель				2019		Выполнено
20	Косметический ремонт л/к: №2								2013		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2014		

22	Косметический ремонт л/к: №4							2013		
23	Косметический ремонт л/к: №5							2015		
24	Косметический ремонт л/к: №6							2018		
25	Косметический ремонт л/к: №7							2016		
26	Косметический ремонт л/к: №8							2014		
27	Косметический ремонт л/к: №9	м2	150 000,00	157 615,00	Ноябрь			2019		Выполнено
28	Энергосберегающие оконные блоки									
29	Окраска порталов									
30	Герметизация межпанельных стыков							2017		
31	КРОВЛЯ	м2	45 000,00	46 764,00	Май		2002-2003	2019		Выполнено
32	Фасад	м2	25 000,00	25 442,00	Август			2019		Выполнено
33	Отмостка							2018		
34	Балконы							2018		
35	Ремонт козырьков							2016		
	ИТОГО по текущему р-ту		423 500,00	464 085,00						
	АВР		44 000,00	44 396,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

