

План текущего ремонта на 2021 год

АДРЕС: Южное шоссе д.58 лит.А

Год постройки: 1961

Этажность: 4 этажа

Серия дома: 1-528-12-3

Количество Л/К: 3 шт.

Начисление по дому: 151 357,90руб.

| № п/п | Описание работ | Вид работ | | | Дата | Способ проведения работ | | Дата последнего капитальн. ремонта | Дата последнего текущего ремонта | Место производства работ выполнение | Отметка о выполнении |
|----------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|---|---|--|-------------------------|
| | | Текущий ремонт объём | Плановая стоимость руб. | ВЫПОЛНЕНО работ руб. | выполнения работ | Подрядный | Хозспособ | | | | |
| 1 | ХВС (розлив, подвал) | | | | | | | 2019 | | | |
| 2 | ХВС (кв. стояки) | | | | | | | 2020 | | | |
| 3 | ГВС (розлив в подвале) | | | | | | | | | | |
| 4 | ГВС (кв. стояки) | | | | | | | | | | |
| 5 | ЦО (стояки на л/к) | п.м | | 36 690,00 | март | | 36 690,00 | 2021 | кв. 34 | Выполнено | |
| 6 | ЦО (розлив) | п.м | 38 000,00 | 4 645,00 | март | | 4 645,00 | 2021 | подвал | Выполнено | |
| 7 | ЦО (радиаторы) | | | | | | | | | | |
| 8 | Запорная арматура | шт. | | 10 044,00 | март | | 10 044,00 | 2021 | пар. 1 подвал | Выполнено | |
| 9 | Канализация (подвал и выпуски) | | | | | | | 2020 | | | |
| 10 | Канализация (квартиры) | | | | | | | | | | |
| 11 | Канализация (ливневая) | | | | | | | | | | |
| 12 | Электросети | | | | | | | 2007 | | | |
| 13 | ГРЩ | | | | | | | 2020 | | | |
| 14 | Эл. Проводка | п.м | | 41 297,00 | апрель | | 41 297,00 | 2021 | подвал | Выполнено | |
| 15 | Светильники | шт. | | 33 882,00 | апрель | | 33 882,00 | 2021 | подвал | Выполнено | |
| 16 | Металлические решетки | | | | | | | | | | |
| 17 | Металлические двери (шт.) | | | | | | | | | | |
| 18 | Металлические лазы на кровлю | | | | | | | | | | |
| 19 | Козырьки штукатурка, окраска (шт.) | | | | | | | | | | |
| 20 | Косметический ремонт л/к: №1 | | | | | | | 2017 | | | |
| 21 | Косметический ремонт л/к: №2 | шт. | 100 000,00 | | июль | | | 2015 | | | |
| 22 | Косметический ремонт л/к: №3 | | | | | | | 2017 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|-------------|--|------|------|--|--|
| 23 | Энергосберегающие оконные блоки | | | | | | | | | | |
| 24 | Окраска порталов | | | | | | | | | | |
| 25 | Герметизация межпанельных стыков | | | | | | | | | | |
| 26 | КРОВЛЯ | | | | | | | 2011 | | | |
| 27 | Фасад | | | | | | | | | | |
| 28 | Отмостка | | | | | | | | | | |
| 29 | Сетки на продухи | | | | | | | | 2017 | | |
| 30 | Подвальные окна | | | | | | | | | | |
| 31 | Балконы | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО по текущему р-ту | | 138 000,00 | 126 558,00 | | | | | | | |
| | АВР | | 13 000,00 | | | 0,00 | | | | | |

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

