

Еженедельный отчет по текущему ремонту с 29.06.2018 по 06.07.2018

П/П	вид текущего ремонта	адрес проведения работ	период проведения/дата окончания работ	объем работ	ед. измерения:	Примечание / обоснование
1	2	3	4	5	6	7
косметический ремонт лестничных клеток						
	План по ремонту л/кл на 2018:			11 900	кв.м	
	Выполнено с начала года на 06.07.2018:			9 896	кв.м	
1	Косметический ремонт				кв.м	
2	Косметический ремонт	Софийская ул. д.32 корп.2 л/кл.№4	15.06.2018-29.06.2018	350	кв.м	
	Косметический ремонт				кв.м	
	Косметический ремонт				кв.м	
			итого по разделу	350		
осмотр и ремонт фасадов						
	План по ремонту фасада на 2018:			54	кв.м	
	Выполнено с начала года на 06.07.2018:			84	кв.м	
1	Ремонт фасада				кв.м	
2	Выполнение работ по ремонту штукатурки фасадов				кв.м	
3	ремонт балконов			0	кв.м	
герметизация стыков стеновых панелей						
	План по герметизации стыков стеновых			350	м.п.	
	Выполнено с начала года на 06.07.2018:			72	м.п.	
1	герметизация				м.п.	
2	герметизация				м.п.	
			итого по разделу	0		
ремонт крыш						
	План по ремонту крыш на 2018:			230	кв.м	

	Выполнено с начала года на 06.07.2018:			226	кв.м	
1	Ремонт крыши	пр. Славы д.60 кв.36	06.07.2018	5	кв.м	
2	Ремонт крыши				кв.м	
3	Ремонт крыши				кв.м	
1	ремонт козырьков на крыше и участков				м.п.	
Установка энергосберегающих технологий						
	План по установке энергосберегающих технологий на 2018:			815	шт.	
	Выполнено с начала года на 06.07.2018:			276	шт.	
1	Установка светодиодных светильников	ул. Белы Куна д.19 корп.2	03.06.2018	20	шт.	
2	Установка светодиодных светильников				шт.	
3	Установка светодиодных светильников					
4	Установка светодиодных светильников					