

Еженедельный отчет по текущему ремонту с 22.12.2017 по 29.12.2017

П/П	вид текущего ремонта	адрес проведения работ	период проведения/дата окончания работ	объем работ	ед. измерения:	Примечание / обоснование
1	2	3	4	5	6	7
косметический ремонт лестничных клеток						
	План по ремонту л/кл на 2017:			10 500	кв.м	
	Выполнено с начала года на 29.12.2017:			15 453	кв.м	
1	Косметический ремонт	Софийская ул. д.40 к.2 л/к.№1	18.12.2017.-29.12.2017	350	кв.м	
2	Косметический ремонт				кв.м	
	Косметический ремонт				кв.м	
	Косметический ремонт				кв.м	
			итого по разделу	350		
осмотр и ремонт фасадов						
	План по ремонту фасада на 2017:			291	кв.м	
	Выполнено с начала года на 29.12.2017:			409	кв.м	
1	Ремонт фасада				кв.м	
2	Выполнение работ по ремонту штукатурки фасадов				кв.м	
3	ремонт балконов				кв.м	
герметизация стыков стеновых панелей						
	План по герметизации стыков стеновых			575	м.п.	
	Выполнено с начала года на 29.12.2017:			982	м.п.	
1	герметизация				м.п.	
2	герметизация				м.п.	
			итого по разделу	0		
ремонт крыш						
	План по ремонту крыш на 2017:			130	кв.м	

	Выполнено с начала года на 29.12.2017:			365	кв.м	
1	Ремонт крыши				кв.м	
2	Ремонт крыши				кв.м	
1	ремонт козырьков на крыше и участков				м.п.	
Установка энергосберегающих технологий						
	План по установке энергосберегающих технологий на 2017:			518	шт.	
	Выполнено с начала года на 29.12.2017:			400	шт.	
1	Установка светодиодных светильников				шт.	
2	Установка светодиодных светильников				шт.	
3	Установка светодиодных светильников				шт.	
4	Установка светодиодных светильников				шт.	