

План текущего ремонта на 2014 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 25 лит.А

Год постройки: 1973

Перерасход с 2013 года

Этажность: 9 этажей

Серия дома: ЛГ -602В-9

Количество Л/К: 9 шт.

Начисление по дому: 1086794,88 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2005			
2	ХВС (кв. стояки)	260 м	260 000,00	290 566,00	Февраль, Апрель, Ноябрь				2014		Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	100 шт	120 000,00	298 670,00	Март-Июнь- Август				2014		Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)	60 м	120 000,00		Сентябрь						
12	Электросети	10 шт	8 000,00	5 925,00	Февраль			2005	2014		Выполнено
13	ГРЩ	1 шт	13 000,00	2 196,00	Май				2014		Выполнено
14	Эл. Проводка	400 п.м.	40 000,00	11 120,00	Май				2014	л/кл. 1-9	Не все
15	Светильники										
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2010		

21	Косметический ремонт л/к: №2									
22	Косметический ремонт л/к: №3									
23	Косметический ремонт л/к: №4							2010		
24	Косметический ремонт л/к: №5							2010		
25	Косметический ремонт л/к: №6	720 м2	200 000,00	271 924,00	Август			2014		Выполнено
26	Косметический ремонт л/к: №7	720 м2	200 000,00	286 432,00	Сентябрь			2014		Выполнено
27	Косметический ремонт л/к: №8							2013		
28	Косметический ремонт л/к: №9							2010		
29	Энергосберегающие оконные блоки									
30	Окраска порталов									
31	Герметизация межпанельных стыков							2013		
32	КРОВЛЯ						2007			
33	Фасад									
34	Замена мусоросборных клапанов	20 шт	70 000,00		Декабрь					
	ИТОГО по текущему р-ту		1 031 000,00	1 166 833,00						
	АВР		108 679,40	267 598,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

