

## План текущего ремонта на 2014 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.33 к.3**

Год постройки: 1967

Перерасход с 2013 года - руб.

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-502В

Количество Л/К: 9 шт.

Начисление по дому: 382511,81 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006			
2	ХВС (кв. стояки)										
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	100шт	60 000,00	49 213,00	Август						Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети	5 шт	4 000,00	10 298,00	Август				2014		Выполнено
13	ГРЩ								2013		
14	Эл. Проводка	40 п.м.	4 000,00	4 921,00	Август				2014		Выполнено
15	Светильники										
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2011		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2013		
22	Косметический ремонт л/к: №3	350м2	116 000,00	115 433,00	Апрель				2014		Выполнено

23	Косметический ремонт л/к: №4							2013		
24	Косметический ремонт л/к: №5									
25	Косметический ремонт л/к: №6									
26	Косметический ремонт л/к: №7									
27	Косметический ремонт л/к: №8	350м2	116 000,00	121 865,00	Март			2014		Выполнено
28	Косметический ремонт л/к: №9							2012		
29	Энергосберегающие оконные блоки									
30	Окраска порталов									
31	Герметизация межпанельных стыков	60 п.м.	21 000,00	14 645,00	Май			2014	кв.75	Выполнено
32	КРОВЛЯ	40м2	20 000,00	23 541,00	Август- Сентябрь		2002-2003	2014	кв.29,117,118,1 19,132	Выполнено
33	Фасад									
34	Ремонт отмостки	50м2	80 000,00	81 829,00	Апрель					Выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>341 000,00</b>	<b>421 745,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>38 251,00</b>	<b>199 331,00</b>						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

