

План текущего ремонта на 2014 год

АДРЕС: ул. Софийская д.35 к.5

Год постройки: **1966**

Перерасход с 2013 года - руб.

Этажность: **5 этажей**

Серия дома: **1-507-5/64**

Количество Л/К: **5 шт.**

Начисление по дому: 272539,97 руб.

| № п/п | Описание работ | Вид работ | | | Дата выполнения работ | Способ проведения работ | | Дата последнего капитальн. ремонта | Дата последнего текущего ремонта | Место производства работ выполнение | Отметка о выполнении |
|----------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---|---|--|-------------------------|
| | | Текущий ремонт объём | Плановая стоимость руб. | ВЫПОЛНЕНО работ руб. | | Подрядный | Хозспособ | | | | |
| 1 | ХВС (розлив, подвал) | | | | | | | 2006 | | | |
| 2 | ХВС (кв. стояки) | | | | | | | | | | |
| 3 | ГВС (розлив в подвале) | | | | | | | | | | |
| 4 | ГВС (кв. стояки) | | | | | | | | | | |
| 5 | ЦО (стояки на л/к) | | | | | | | 2004 | | | |
| 6 | ЦО (розлив) | 30 м | 42 000,00 | 32 024,00 | Апрель | | | 2004 | 2014 | подвал | Выполнено |
| 7 | ЦО (радиаторы) | | | | | | | | | | |
| 8 | Запорная арматура | 26 шт | 31 200,00 | 11 694,00 | Март | | | | 2014 | подвал | Выполнено |
| 9 | Канализация (подвал и выпуски) | | | | | | | | | | |
| 10 | Канализация (квартиры) | | | | | | | | | | |
| 11 | Канализация (ливневая) | | | | | | | | | | |
| 12 | Электросети | 5 шт | 4 000,00 | 10 506,00 | Август | | | | 2014 | | Выполнено |
| 13 | ГРЩ | | | | | | | | | | |
| 14 | Эл. Проводка | | | | | | | | | | |
| 15 | Светильники | | | | | | | | | | |
| 16 | Металлические решетки | | | | | | | | | | |
| 17 | Металлические двери (шт.) | | | | | | | | | | |
| 18 | Металлические лазы на кровлю | | | | | | | | | | |
| 19 | Козырьки штукатурка, окраска (шт.) | | | | | | | | | | |
| 20 | Косметический ремонт л/к: №1 | | | | | | | | 2012 | | |
| 21 | Косметический ремонт л/к: №2 | | | | | | | | 2013 | | |
| 22 | Косметический ремонт л/к: №3 | | | | | | | | 2011 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|------------------|------------------|----------|--|--|------|------|----------|-----------|
| 23 | Косметический ремонт л/к: №4 | | | | | | | 2010 | | | |
| 24 | Косметический ремонт л/к: №5 | | | | | | | 2013 | | | |
| 25 | Энергосберегающие оконные блоки | | | | | | | | | | |
| 26 | Окраска порталов | | | | | | | | | | |
| 27 | Герметизация межпанельных стыков | | | | | | | | | | |
| 28 | КРОВЛЯ | 20м2 | 10 000,00 | 9 166,00 | Сентябрь | | | 1999 | 2014 | кв.79,80 | Выполнено |
| 29 | Фасад | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО по текущему р-ту | | 87 200,00 | 63 390,00 | | | | | | | |
| | АВР | | 54 507,00 | 46 757,00 | | | | | | | |

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

