

План текущего ремонта на 2014 год

АДРЕС: ул. Софийская д.46 к.1 лит.А

Год постройки: 1968

Перерасход с 2012 года - руб.

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

Начисление по дому: 677637,46 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура										
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2007	2013		
13	ГРЩ										
14	Эл. Проводка										
15	Светильники								2013		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)								2007		
20	Косметический ремонт л/к: №1								2013		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2005		
22	Косметический ремонт л/к: №3								2007		

23	Косметический ремонт л/к: №4							2011		
24	Косметический ремонт л/к: №5							2007		
25	Косметический ремонт л/к: №6							2011		
26	Энергосберегающие оконные блоки	8 шт	232 000,00	255 149,00	Июнь			2014		Выполнено
27	Окраска порталов									
28	Герметизация межпанельных стыков	238 п.м.	83 300,00	90 099,00	Март, Октябрь, Ноябрь			2014	кв.51,92,80	Выполнено
29	КРОВЛЯ							2006	2013	
30	Фасад									
31	Ремонт отмостки									
32	Подвальные окна	24шт	60 000,00	59 960,00	Июнь			2014	подвал	Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		375 300,00	405 208,00						
	АВР		135 527,00	48 545,00						

Председатель правления ТСЖ

В.В. Тахмазова

М.П.