

План текущего ремонта на 2014 год

АДРЕС: Южное шоссе д.74 лит.А

Год постройки: 1962

Перерасход с 2013 года - руб.

Этажность: 5 этажей

Серия дома: инд. проект

Количество Л/К: 3 шт.

Начисление по дому: 146627,09 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)										
2	ХВС (кв. стояки)										
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура										
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети										
13	ГРЩ										
14	Эл. Проводка	110м	14 000,00	12 655,00	Ноябрь				2014		Выполнено
15	Светильники	35шт	12 000,00	10 469,00	Ноябрь				2014		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2010		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2012		
22	Косметический ремонт л/к: №3	300м2	116 000,00	123 322,00	Январь				2014	л/кл. №3	Выполнено

23	Энергосберегающие оконные блоки									
24	Окраска порталов									
25	Герметизация межпанельных стыков									
26	КРОВЛЯ	20м2	10 000,00		Октябрь		2008	2013		
27	Фасад	140 м2	25 000,00	22 983,00	Август			2014		Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		177 000,00	169 429,00						
	АВР		14 662,00	10 852,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

