

## План текущего ремонта на 2015 год

**АДРЕС: пр. Славы д.64 лит.А**

Год постройки: 1967

Перерасход с 2014 года - руб.

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 504-ДЛ

Количество Л/К: 7 шт.

**Начисление по дому: 811056,34 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объем	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2005			
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )							2007			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура										
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети	5 шт.	4 000,00	5 354,00	Май			2006	2015		Выполнено
13	ГРЩ								2014		
14	Эл. Проводка								2013		
15	Светильники	55 шт.	46 000,00	9 155,00	Июль				2015		Не все
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2013		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2013		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2012		
22	Косметический ремонт л/к: №3	800 м2	250 000,00	267 997,00	Апрель				2015		Выполнено

23	Косметический ремонт л/к: №4							2011		
24	Косметический ремонт л/к: №5							2014		
25	Косметический ремонт л/к: №6							2014		
26	Косметический ремонт л/к: №7									
27	Энергосберегающие оконные блоки	9 шт.	290 000,00	267 000,00	Март			2015		Выполнено
28	Окраска порталов									
29	Герметизация межпанельных стыков							2008	2013	
30	КРОВЛЯ							2007		
31	Фасад									
32	Двери на чердак									
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>590 000,00</b>	<b>549 506,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>81 105,00</b>	<b>188 486,00</b>						

Председатель правления ТСЖ

Т.А. Петрова

М.П.