

План текущего ремонта на 2015 год

АДРЕС: ул. Софийская д.43 к.3 лит.А

Год постройки: 1966

Перерасход с 2014 года - руб.

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -502-9

Количество Л/К: 5 шт.

Начисление по дому: 273832,32 руб.

| № п/п | Описание работ | Вид работ | | | Дата выполнения работ | Способ проведения работ | | Дата последнего капитальн. ремонта | Дата последнего текущего ремонта | Место производства работ выполнение | Отметка о выполнении |
|----------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---|---|--|-------------------------|
| | | Текущий ремонт объём | Плановая стоимость руб. | ВЫПОЛНЕНО работ руб. | | Подрядный | Хозспособ | | | | |
| 1 | ХВС (розлив, подвал) | | | | | | | 2007 | | | |
| 2 | ХВС (кв. стояки) | | | | | | | | 2013 | | |
| 3 | ГВС (розлив в подвале) | | | | | | | 2007 | | | |
| 4 | ГВС (кв. стояки) | | | | | | | | | | |
| 5 | ЦО (стояки на л/к) | | | | | | | 2005 | | | |
| 6 | ЦО (розлив) | | | | | | | 2005 | | | |
| 7 | ЦО (радиаторы) | | | | | | | | | | |
| 8 | Запорная арматура | | | | | | | | | | |
| 9 | Канализация (подвал и выпуски) | | | | | | | | | | |
| 10 | Канализация (квартиры) | | | | | | | | | | |
| 11 | Канализация (ливневая) | | | | | | | | | | |
| 12 | Электросети | | | | | | | | 2014 | | |
| 13 | ГРЩ | 1 шт. | 10 000,00 | 10 765,00 | Март | | | | 2015 | | Выполнено |
| 14 | Эл. Проводка | | | | | | | | 2014 | | |
| 15 | Светильники | 40 шт. | 34 000,00 | 1 669,00 | Март | | | | 2015 | | Выполнено |
| 16 | Металлические решетки | | | | | | | | | | |
| 17 | Металлические двери (шт.) | | | | | | | | | | |
| 18 | Металлические лазы на кровлю | | | | | | | | | | |
| 19 | Козырьки штукатурка, окраска (шт.) | | | | | | | | | | |
| 20 | Косметический ремонт л/к: №1 | | | | | | | | 2011 | | |
| 21 | Косметический ремонт л/к: №2 | | | | | | | | 2012 | | |
| 22 | Косметический ремонт л/к: №3 | 350 м2 | 145 000,00 | 156 553,00 | Май | | | | 2015 | | Выполнено |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------|-------------------|-------------------|--------|--|--|------|------|-----------|
| 23 | Косметический ремонт л/к: №4 | | | | | | | 2012 | | |
| 24 | Косметический ремонт л/к: №5 | | | | | | | 2011 | | |
| 25 | Энергосберегающие оконные блоки | | | | | | | | | |
| 26 | Окраска порталов | | | | | | | | | |
| 27 | Герметизация межпанельных стыков | | | | | | | | | |
| 28 | КРОВЛЯ | | | | | | | 2003 | 2014 | |
| 29 | Фасад | | | | | | | | | |
| 30 | Ремонт козырьков | | | | | | | | | |
| 31 | Подвальные окна | 24 шт | 85 000,00 | 84 786,00 | Ноябрь | | | | 2015 | Выполнено |
| | ИТОГО по текущему р-ту | | 274 000,00 | 253 773,00 | | | | | | |
| | АВР | | 27 383,00 | 40 293,00 | | | | | | |

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

