

План текущего ремонта на 2016 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 19 к.1 лит.А

Год постройки: 1967

Перерасход с 2015

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 528-КП-10

Количество Л/К: 4 шт.

Начисление по дому: 692932,32 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)	80 м	128 000,00		Декабрь			2006			
2	ХВС (кв. стояки)							2006			
3	ГВС (розлив в подвале)	80 м	200 000,00		Декабрь						
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)							2010			
6	ЦО (розлив)							2010			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура										
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети	11 шт	35 000,00	36 509,00	Январь				2016		Выполнено
13	ГРЩ	1 шт	10 000,00	5 675,00	Январь				2016		Выполнено
14	Эл. Проводка	230 п.м.	20 000,00	19 092,00	Январь				2016	подвал	Выполнено
15	Светильники	11 шт	8 000,00	7 258,00	Январь				2016	подвал	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2014		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2014		
21	Косметический ремонт л/к: №3	1200м2	250 000,00	249 842,00	Сентябрь				2016		Выполнено
22	Косметический ремонт л/к: №4								2011		

23	Энергосберегающие оконные блоки										
24	Окраска порталов										
25	Герметизация межпанельных стыков										
26	КРОВЛЯ						2007	2015			
27	Фасад										
28	Мусоропроводы							2015			
29	Отмостка										
30	Балконы	20 шт	17 400,00	10 195,00	Июнь			2016			Не все
31	Ремонт козырьков	12 м2	25 000,00	26 087,00	Июнь			2016	пар.1-4		Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		693 400,00	354 658,00							
	АВР		69 200,00	92 117,00							

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

