

23	Косметический ремонт л/к: №5	360 м2	150 000,00	168 570,00	Октябрь				2016		Выполнено
24	Косметический ремонт л/к: №6										
25	Косметический ремонт л/к: №7								2014		
26	Энергосберегающие оконные блоки										
27	Окраска порталов										
28	Герметизация межпанельных стыков	20 м	10 000,00	39 698,00	Сентябрь				2016		Выполнено
29	КРОВЛЯ							2002-2003	2014		
30	Фасад										
31	Ремонт козырьков	50 м2	25 000,00	6 758,00	Июль				2016		Выполнено
32	Балконы	6 шт	5 220,00	10 224,00	Июнь				2016		Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		340 220,00	225 250,00							
	АВР		41 800,00	28 884,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

