

План текущего ремонта на 2017 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 25 лит.А

Год постройки: 1973

Этажность: 9 этажей

Серия дома: ЛГ -602В-9

Количество Л/К: 9 шт.

Начисление по дому: 1 249 323,17 руб.

| № п/п | Описание работ | Вид работ | | | Дата выполнения работ | Способ проведения работ | | Дата последнего капитальн. ремонта | Дата последнего текущего ремонта | Место производства работ выполнение | Отметка о выполнении |
|----------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---|---|--|-------------------------|
| | | Текущий ремонт объём | Плановая стоимость руб. | ВЫПОЛНЕНО работ руб. | | Подрядный | Хозспособ | | | | |
| 1 | ХВС (розлив, подвал) | 220м | 440 000,00 | 444 414,00 | Декабрь | | | 2005 | 2017 | | Выполнено |
| 2 | ХВС (кв. стояки) | | | | | | | | 2016 | | |
| 3 | ГВС (розлив в подвале) | | | | | | | | | | |
| 4 | ГВС (кв. стояки) | 25м | 35 000,00 | 33 955,00 | Апрель | | | | 2017 | | Выполнено |
| 5 | ЦО (стояки на л/к) | | | | | | | | | | |
| 6 | ЦО (розлив) | | | | | | | | | | |
| 7 | ЦО (радиаторы) | | | | | | | | | | |
| 8 | Запорная арматура | 21шт | 25 000,00 | 15 562,00 | Июль | | | | 2017 | л/кл8 подвал | Выполнено |
| 9 | Канализация (подвал и выпуски) | | | | | | | | 2016 | | |
| 10 | Канализация (квартиры) | | | | | | | | | | |
| 11 | Канализация (ливневая) | | | | | | | | | | |
| 12 | Электросети | | | | | | | 2005 | 2016 | | |
| 13 | ГРЩ | 1шт | 85 000,00 | 87 092,00 | Февраль | | | | 2017 | л/кл.3 | Выполнено |
| 14 | Эл. Проводка | | | | | | | | 2014 | | |
| 15 | Светильники | 18шт | 30 000,00 | 28 040,00 | Апрель | | | | 2017 | | Выполнено |
| 16 | Металлические решетки | | | | | | | | | | |
| 17 | Металлические двери (шт.) | | | | | | | | | | |
| 18 | Металлические лазы на кровлю | | | | | | | | | | |
| 19 | Косметический ремонт л/к: №1 | | | | | | | | 2010 | | |
| 20 | Косметический ремонт л/к: №2 | | | | | | | | 2015 | | |
| 21 | Косметический ремонт л/к: №3 | | | | | | | | 2016 | | |
| 22 | Косметический ремонт л/к: №4 | | | | | | | | 2010 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------|--|--|------|------|--|-----------|
| 23 | Косметический ремонт л/к: №5 | 800м2 | 250 000,00 | 259 178,00 | Май | | | | 2017 | | Выполнено |
| 24 | Косметический ремонт л/к: №6 | | | | | | | | 2014 | | |
| 25 | Косметический ремонт л/к: №7 | | | | | | | | 2014 | | |
| 26 | Косметический ремонт л/к: №8 | | | | | | | | 2013 | | |
| 27 | Косметический ремонт л/к: №9 | | | | | | | | 2010 | | |
| 28 | Энергосберегающие оконные блоки | 9шт | 160 000,00 | 155 328,00 | Апрель | | | | 2017 | | Выполнено |
| 29 | Окраска порталов | | | | | | | | | | |
| 30 | Герметизация межпанельных стыков | 90м | 45 000,00 | 42 608,00 | Ноябрь | | | | 2017 | | Выполнено |
| 31 | КРОВЛЯ | | | | | | | 2007 | 2016 | | |
| 32 | Фасад | | | | | | | | | | |
| 33 | Замена мусоросборных клапанов | | | | | | | | | | |
| 34 | Ремонт козырьков | | | | | | | | | | |
| 35 | Подвальные окна | | | | | | | | 2016 | | |
| 36 | Отмостка | | | | | | | | 2016 | | |
| | ИТОГО по текущему р-ту | | 1 070 000,00 | 1 066 177,00 | | | | | | | |
| | АВР | | 125 000,00 | 209 985,00 | | | | | | | |

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

