

План текущего ремонта на 2017 год

АДРЕС: пр. Славы д.60 лит.А

Год постройки: 1968

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

Начисление по дому: 792 142,97 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)							2008			
6	ЦО (розлив)							2008			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура								2016		
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)								2015		
12	Электросети							2006	2015		
13	ГРЩ								2016		
14	Эл. Проводка								2013		
15	Светильники								2015		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)	4шт	70 000,00	72 000,00	Ноябрь				2017		Выполнено
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2013		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2012		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2012		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2014		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2013			
24	Косметический ремонт л/к: №6							2016			
25	Энергосберегающие оконные блоки										
26	Окраска порталов										
27	Герметизация межпанельных стыков	35м	17 500,00	24 109,00	Январь			2008	2016	кв.13	Выполнено
28	КРОВЛЯ							2007	2016		
29	Фасад										
30	Ремонт козырьков								2016		
31	Отмостка										
32	Балконы	1шт	8 000,00	6 671,00	Апрель				2017	кв.180	Выполнено
33	асфальтовое покрытие	230м2	250 000,00	253 968,00	Ноябрь				2017		Выполнено
34	Подвальные окна										
	ИТОГО по текущему р-ту		345 500,00	356 748,00							
	АВР		79 200,00	216 283,00							

Председатель правления ТСЖ

Ж.М. Волкова

М.П.