

План текущего ремонта на 2018 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 19 к.1 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 528-КП-10

Количество Л/К: 4 шт.

Начисление по дому: 795 379,97 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)	110м	242 000,00	191 328,00	Апрель			2006	2018		Выполнено
2	ХВС (кв. стояки)							2006			
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)							2010			
6	ЦО (розлив)							2010			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура										
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети	10шт	20 000,00	37 235,00	Апрель				2018		Выполнено
13	ГРЩ								2016		
14	Эл. Проводка	150м	25 000,00	25 460,00	Ноябрь				2018		Выполнено
15	Светильники	30шт	45 000,00	53 007,00	Март,Ноябрь				2018		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2014		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2014		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2016		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2017		

23	Энергосберегающие оконные блоки	16шт	490 000,00	531 146,00	Май,Октябрь				2018		Выполнено
24	Окраска порталов										
25	Герметизация межпанельных стыков										
26	КРОВЛЯ							2007	2015		
27	Фасад										
28	Мусоропроводы	16шт	112 000,00		Декабрь				2015		
29	Отмостка										
30	Балконы								2017		
31	Ремонт козырьков								2016		
	ИТОГО по текущему р-ту		934 000,00	838 176,00							
	АВР		79 500,00	38 969,00							

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

