

План текущего ремонта на 2019 год

АДРЕС: ул. Софийская д.20 к.3 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-504-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

Начисление по дому: 525 188,64 руб.

| № п/п | Описание работ | Вид работ | | | Дата выполнения работ | Способ проведения работ | | Дата последнего капитальн. ремонта | Дата последнего текущего ремонта | Место производства работ выполнение | Отметка о выполнении |
|----------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|---|---|--|-------------------------|
| | | Текущий ремонт объем | Плановая стоимость руб. | ВЫПОЛНЕНО работ руб. | | Подрядный | Хозспособ | | | | |
| 1 | ХВС (розлив, подвал) | | | | | | | 2006 | | | |
| 2 | ХВС (кв. стояки) | | | | | | | | 2016 | | |
| 3 | ГВС (розлив в подвале) | | | | | | | | | | |
| 4 | ГВС (кв. стояки) | | | | | | | | | | |
| 5 | ЦО (стояки на л/к) | | | | | | | 2010 | | | |
| 6 | ЦО (розлив) | | | | | | | 2010 | | | |
| 7 | ЦО (радиаторы) | | | | | | | | 2017 | | |
| 8 | Запорная арматура | | | | | | | | 2014 | | |
| 9 | Канализация (подвал и выпуски) | | | | | | | | 2018 | | |
| 10 | Канализация (квартиры) | | | | | | | | | | |
| 11 | Канализация (ливневая) | | | | | | | | | | |
| 12 | Электросети | | | | | | | 2008 | 2017 | | |
| 13 | ГРЩ | шт. | 15 000,00 | 13 927,00 | Октябрь | | 13 927,00 | | 2019 | | Выполнено |
| 14 | Эл. Проводка | пог.м | 15 000,00 | 17 300,00 | Март | | 17 300,00 | | 2019 | | Выполнено |
| 15 | Светильники | шт. | 10 000,00 | 10 421,00 | Март | | 10 421,00 | | 2019 | | Выполнено |
| 16 | Металлические решетки | | | | | | | | | | |
| 17 | Металлические двери (шт.) | | | | | | | | | | |
| 18 | Металлические лазы на кровлю | | | | | | | | | | |
| 19 | Косметический ремонт л/к: №1 | | | | | | | | 2017 | | |
| 20 | Косметический ремонт л/к: №2 | | | | | | | | 2014 | | |
| 21 | Косметический ремонт л/к: №3 | | | | | | | | 2013 | | |
| 22 | Косметический ремонт л/к: №4 | | | | | | | | 2018 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----|-------------------|-------------------|------|------------|------------------|------|------|--|-----------|
| 23 | Косметический ремонт л/к: №5 | м2 | 150 000,00 | 137 238,00 | Март | | 137 238,00 | | 2019 | | Выполнено |
| 24 | Косметический ремонт л/к: №6 | | | | | | | | 2014 | | |
| 25 | Косметический ремонт л/к: №7 | | | | | | | | 2015 | | |
| 26 | Энергосберегающие оконные блоки | | | | | | | | | | |
| 27 | Окраска порталов | | | | | | | | | | |
| 28 | Герметизация межпанельных стыков | | | | | | | | 2018 | | |
| 29 | КРОВЛЯ | | | | | | | 2013 | | | |
| 30 | Фасад | | | | | | | | | | |
| 31 | Подвальные окна | | | | | | | | | | |
| 32 | Ремонт козырьков | | | | | | | | 2016 | | |
| 33 | Отмостка | | | | | | | | | | |
| 34 | Асфальтовое покрытие | м2 | 210 000,00 | 207 414,00 | Июнь | 207 414,00 | | | 2019 | | Выполнено |
| 35 | Балконы | | | | | | | | 2016 | | |
| | ИТОГО по текущему р-ту | | 400 000,00 | 386 300,00 | | | | | | | |
| | АВР | | 48 600,00 | 20 206,00 | | | 20 206,00 | | | | |

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

