

## План текущего ремонта на 2019 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.33 к.3**

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-502В

Количество Л/К: 9 шт.

**Начисление по дому: 475 127,88 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объем	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006	2016	подвал	
2	ХВС (кв. стояки)	пог.м		40 196,00	Ноябрь,Декабрь		40 196,00		2019		Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура								2016		
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2016		
13	ГРЩ	шт	30 000,00	31 532,00	Сентябрь		31 532,00		2019		Выполнено
14	Эл. Проводка	пог.м	10 000,00	9 545,00	Май		9 545,00		2019		Выполнено
15	Светильники	шт	13 500,00	10 333,00	Май		10 333,00		2019		Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1	м2	150 000,00	142 658,00	Апрель		142 658,0		2019		Выполнено
20	Косметический ремонт л/к: №2								2013		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2014		

22	Косметический ремонт л/к: №4								2013		
23	Косметический ремонт л/к: №5								2015		
24	Косметический ремонт л/к: №6								2018		
25	Косметический ремонт л/к: №7								2016		
26	Косметический ремонт л/к: №8								2014		
27	Косметический ремонт л/к: №9	м2	150 000,00	157 615,00	Ноябрь		157 615,0		2019		Выполнено
28	Энергосберегающие оконные блоки										
29	Окраска порталов										
30	Герметизация межпанельных стыков								2017		
31	КРОВЛЯ	м2	45 000,00	46 764,00	Май		46 764,00	2002-2003	2019		Выполнено
32	Фасад	м2	25 000,00	25 442,00	Август		25 442,00		2019		Выполнено
33	Отмостка								2018		
34	Балконы								2018		
35	Ремонт козырьков								2016		
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>423 500,00</b>	<b>464 085,00</b>							
	<b>АВР</b>		<b>44 000,00</b>	<b>44 396,00</b>			44 396,00				

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

