

План текущего ремонта на 2019 год

АДРЕС: Южное шоссе д.74 лит.А

Год постройки: 1962

Этажность: 5 этажей

Серия дома: инд. проект

Количество Л/К: 3 шт.

Начисление по дому: 193 570,56 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)										
2	ХВС (кв. стояки)	пог.м	35 000,00	61 658,00	Июнь,Декабрь		61 658,00		2019		Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура								2018		
9	Канализация (подвал и выпуски)								2017		
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети										
13	ГРЩ								2016		
14	Эл. Проводка								2014		
15	Светильники								2018		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2017		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2017		
22	Косметический ремонт л/к: №3	м2	150 000,00	166 173,00	Январь		166 173,00		2019		Выполнено

23	Энергосберегающие оконные блоки									
24	Окраска порталов									
25	Герметизация межпанельных стыков									
26	КРОВЛЯ						2008	2013		
27	Фасад							2014		
28	Полы	м2	84 000,00	18 474,00	Июнь		18 474,00	2019		Выполнено
29	Отмостка									
30	Балконы							2017		
	ИТОГО по текущему р-ту		269 000,00	246 305,00						
	АВР		17 200,00	80 426,00						

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

