

План текущего ремонта на 2020 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 17 к.1 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

Начисление по дому: 338 695,56 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)	пог.м	310 000,00	378 025,00	Ноябрь		378 025,00	2002 (вентиля)	2020	подвал	Выполнено
2	ХВС (кв. стояки)	пог.м		15 602,00	Окт, дек.		15 602,00		2020	кв. 57,14,18	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)								2014		
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к,кв.)	п.м		9 741,00	Август, дек.		9 741,00		2020	л/кл. 5, кв14	Выполнено
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	шт.		4 973,00	Ноябрь		4 973,00		2020	ЭУ	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)	пог.м		6 842,00	май,сент.		6 842,00		2020	под. 4	Выполнено
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2015		
13	ГРЩ	шт.		47 497,00	Февр.,авг.		47 497,00		2020	л/кл. 1-5	Выполнено
14	Эл. Проводка	п.м		15 617,00	Авг, дек.		15 617,00		2020	подвал	Выполнено
15	Светильники	шт.		41 796,00	Декабрь		41 796,00		2020	л/кл 5,подвал	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2019		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2014		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2018		

22	Косметический ремонт л/к: №4	м2	150 000,00		Сентябрь				2011		
23	Косметический ремонт л/к: №5	м2		153 318,00	Декабрь		153 318,00		2020	л/кл	Выполнено
24	Энергосберегающие оконные блоки										
25	Окраска порталов										
26	Герметизация межпанельных стыков								2019		
27	КРОВЛЯ							2002	2018		
28	Фасад								2017		
29	Ремонт козырьков								2016		
30	Отмостка										
31	Почтовые ящики	шт		19 714,00	Октябрь				2020	пар. 3,5	Выполнено
32	Балконы										
	ИТОГО по текущему р-ту		460 000,00	693 125,00							
	АВР		33 900,00	15 932,00							

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.

