

## План текущего ремонта на 2020 год

**АДРЕС: Белы Куна ул., д. 17 к.2 лит.А**

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

**Начисление по дому: 339 857,88 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)	пог.м		23 226,00	январь, окт.		23 226,00	2007	2020	кв.24+под, 94,98,18	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)	пог.м		9 625,00	Декабрь		9 625,00		2020	подвал	Выполнено
4	ГВС (кв. стояки)	пог.м		2 200,00	Декабрь		2 200,00		2020	кв. 24	Выполнено
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )										
7	ЦО (радиаторы)								2019		
8	Запорная арматура	шт.		4 973,00	Ноябрь		4 973,00		2019	ЭУ	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)	пог.м		6 515,00	Октябрь		6 515,00			кв. 73	Выполнено
11	Канализация (ливневая)								2013		
12	Электросети								2015		
13	ГРЩ	шт.		22 621,00	Июнь		22 621,00		2020	л/кл № 3	Выполнено
14	Эл. Проводка								2019		
15	Светильники								2019		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2015		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2016		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2018		
22	Косметический ремонт л/к: №4	м2		160 274,00	Июнь		160274		2020	л/кл. № 4	Выполнено

23	Косметический ремонт л/к: №5	м2	150 000,00	156 267,00	Декабрь			2020	л/к. № 5	Выполнено
24	Энергосберегающие оконные блоки	шт.		1 632,00	Ноябрь		1 632,00		ремонт пар. 5	Выполнено
25	Окраска порталов									
26	Герметизация межпанельных стыков							2019		
27	КРОВЛЯ	м2		18 838,00	май		18 838,00	2020	кв. 18,58	Выполнено
28	Фасад							2017		
29	Ремонт козырьков							2016		
30	Подвальные окна									
31	Отмостка									
32	Почтовые ящики	шт	15 000,00	19 714,00	Октябрь			2020	пар. 2,5	Выполнено
32	Балконы	шт		9 694,00	Август		9 694,00	2020	кв.14,18	Выполнено
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>165 000,00</b>	<b>435 579,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>34 000,00</b>	<b>1 284,00</b>						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

