

## План текущего ремонта на 2020 год

**АДРЕС: Белы Куна ул., д. 19 к.1 лит.А**

Год постройки: 1967

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 528-КП-10

Количество Л/К: 4 шт.

**Начисление по дому: 859 391,76 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта	производства работ выполнение	
1	ХВС (розлив, подвал)							2006	2019		
2	ХВС (кв. стояки)							2006			
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)	пог.м		8 209,00	Декабрь		8 209,00		2020	кв. 225, 231,166	Выполнено
5	ЦО (стояки на л/к,кв)	пог.м		33 410,00	Янв, июль,авг, нояб,дек		33 410,00	2010	2020	кв.116+подв, кв.49,209,103,107,58,65	Выполнено
6	ЦО (розлив )							2010			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	шт.		15 097,00	Авг.,нояб.		15 097,00		2020	подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)	пог.м		5 204,00	январь		5 204,00		2020	1,5п.м	Выполнено
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)	пог.м		11 224,00	Янв, авг		11 224,00		2020	пар.1,5	Выполнено
12	Электросети								2018		
13	ГРЩ	шт.	30 000,00	58 077,00	Июнь,дек		58 077,00		2020	л/кл 1-4	Выполнено
14	Эл. Проводка								2018		
15	Светильники	шт.	45 000,00		Октябрь				2019		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1	м2	250 000,00		Ноябрь				2014		
20	Косметический ремонт л/к: №2	м2	250 000,00		Июль				2014		

21	Косметический ремонт л/к: №3								2016		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2017		
23	Энергосберегающие оконные блоки								2019		
24	Окраска порталов										
25	Герметизация межпанельных стыков										
26	КРОВЛЯ	м2		4 982,00	Октябрь		4 982,00	2007	2015	Кровля + парпет	Выполнено
27	Фасад										
28	Мусоропроводы	шт.		18 020,00	Январь	18 020,00			2020		Выполнено
29	Отмостка	м2	292 500,00	509 536,00	Август	509 536,00			2020		Выполнено
30	Балконы	м2		7 922,00	Август		7 922,00		2020	кв.45	Выполнено
31	Ограждения	пог.м	397 500,00		Сентябрь						
32	Замена почтовых ящиков	шт.		24 268,00	Май		24 268,00		2020		Выполнено
33	Ремонт козырьков								2016		
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>1 265 000,00</b>	<b>695 949,00</b>							
	<b>АВР</b>		<b>86 000,00</b>	<b>55 303,00</b>							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

