

План текущего ремонта на 2020 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 19 к.2 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-504-3

Количество Л/К: 7 шт.

Начисление по дому: 523 399,32 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006	2019		
2	ХВС (кв. стояки)								2019		
3	ГВС (розлив в подвале)							2006			
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к, кв.)	п.м		4 680,00	Июль, окт		4 680,00		2020	кв.83,22	Выполнено
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)	шт.		30 744,00	Окт.		30 744,00		2020	кв.106, 78	Выполнено
8	Запорная арматура	шт.		4 973,00	Ноябрь		4 973,00		2020	ЭУ	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)	пог.м	50 000,00	3 923,00	Июль		3 923,00		2020	пар.5-фан.	Выполнено
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2018		
13	ГРЩ	шт.		26 396,00	Февраль		26396		2020	л/кл № 4	Выполнено
14	Эл. Проводка	п.м		8 995,00	Февраль		8995		2020	подвал, прямок-50м	Выполнено
15	Светильники	шт.		22 066,00	Февраль		22066		2020	подвал, прямок-14шт.	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)	шт.	70 000,00		Ноябрь				2019		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2019		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2018		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2017		

22	Косметический ремонт л/к: №4	м2	150 000,00	160 573,00	Июнь		160573		2020	л/кл № 4	Выполнено
23	Косметический ремонт л/к: №5								2013		
24	Косметический ремонт л/к: №6								2015		
25	Косметический ремонт л/к: №7								2014		
26	Энергосберегающие оконные блоки	м2		570,00	Окт.		570,00			Окон. заполн. пар. 2	Выполнено
27	Окраска порталов										
28	Герметизация межпанельных стыков	пог.м	20 000,00		Август				2019		
29	КРОВЛЯ	кв.м		7 184,00	Ноябрь		7 184,00		2013	кв. 59	Выполнено
30	Фасад								2017		
31	Ремонт козырьков								2016		
32	Отмостка										
33	Балконы								2016		
34	Ограждения								2018		
35	Подвальные окна								2017		
	ИТОГО по текущему р-ту		290 000,00	270 104,00							
	АВР		52 400,00	2 485,00	Февраль		2 485,00		2020		Выполнено

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

