

План текущего ремонта на 2020 год

АДРЕС: пр. Славы д.60 лит.А

Год постройки: 1968

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

Начисление по дому: 855 894,24 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта		
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		3 692,00		3 692,00		2007	2020	кв.36	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)							2008			
6	ЦО (розлив)							2008			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	шт.		2 505,00	Май,июнь,сен	2 505,00			2020	м/сб 4, подв	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)	п.м		22 911,00	фев, июнь,авг	22 911,00			2020	кв. 105,93,70,57,165,5	Выполнено
11	Канализация (ливневая)	п.м		661,000	Декабрь	661,000			2019	124	Выполнено
12	Электросети							2006	2015		
13	ГРЩ								2016		
14	Эл. Проводка	п.м		8 604,00	февраль	8 604,00			2020	л/кл 1-6	Выполнено
15	Светильники	шт.		12 379,00	февраль	12379			2020	л/кл 1-6	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2017		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2019		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2012		
21	Косметический ремонт л/к: №3	м2	250 000,00	195 255,00	Октябрь	195 255,00			2020	л/кл.	Выполнено
22	Косметический ремонт л/к: №4								2014		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2013		
24	Косметический ремонт л/к: №6							2016		
25	Энергосберегающие оконные блоки	шт.	220 000,00	446 000,00	сент, декабрь	446 000,00		2020	л/кл.	Выполнено
26	Окраска порталов									
27	Герметизация межпанельных стыков						2008	2019		
28	КРОВЛЯ			6 849,00	Август	6 849,00	2007	2020	кв.144	Выполнено
29	Фасад									
30	Ремонт козырьков							2018		
31	Отмостка									
32	Балконы							2017		
33	Мусоропроводы	шт.	150 000,00					2018		
34	Мусоропроводы (ствол)							2018		
35	асфальтовое покрытие							2017		
36	Почтовые ящики	шт.		12 298,00	Декабрь	12 298,00		2020		Выполнено
36	Подвальные окна	шт.		63 753,00	Август	63 753,00		2020		Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		620 000,00	774 907,00						
	АВР		85 600,00	13 564,00				2020		

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

