

План текущего ремонта на 2020 год

АДРЕС: пр. Славы д.64 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 504-ДЛ

Количество Л/К: 7 шт.

Начисление по дому: 1 007 219,16 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2005	2019		
2	ХВС (кв. стояки)							2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)							2007			
7	ЦО (радиаторы)	шт.		22 492,00	Окт,нояб	22 492,00			2020	кв. 186,140	Выполнено
8	Запорная арматура	шт.		20 925,00	июль, окт.	20 925,00		2016	2020	ИТП, подв.	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)	шт.		4 026,00	Ноябрь	4 026,00			2020	кв. 65	Выполнено
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2006	2016		
13	ГРЩ	шт.	30 000,00		Октябрь				2014		
14	Эл. Проводка								2017		
15	Светильники	шт.	30 000,00		Сентябрь				2018		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2018		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1	м2	250 000,00	229 455,00	Ноябрь	229 455,00			2020		Выполнено
20	Косметический ремонт л/к: №2								2017		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2015		
22	Косметический ремонт л/к: №4	м2	250 000,00	222 827,00	Сентябрь	222 827,00			2020		Выполнено

23	Косметический ремонт л/к: №5							2014		
24	Косметический ремонт л/к: №6							2014		
25	Косметический ремонт л/к: №7							2016		
26	Энергосберегающие оконные блоки	шт.	290 000,00	534 000,00	Июнь, декабрь	534 000,00		2008	2020	пар. 4, Выполнено
27	Окраска порталов									
28	Герметизация межпанельных стыков	шт.								
29	КРОВЛЯ	м2	10 000,00	60 631,00	Ноябрь	60 631,00		2007	2020	л/кл 4,5,7 Выполнено
30	Фасад	м2								
31	Двери на чердак									
32	Мусоропроводы								2018	
33	Мусоропроводы (шибера)								2018	
33	Ремонт козырьков									
34	Отмостка									
35	Балконы									
	ИТОГО по текущему р-ту		860 000,00	1 094 356,00						
	АВР		100 800,00	2 420,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

