

## План текущего ремонта на 2020 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.20 к.3 лит.А**

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-504-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

**Начисление по дому: 525 188,64 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006			
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		19 110,00	март		19110		2020	кв.61	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)							2010			
6	ЦО (розлив )	п.м						2010			
7	ЦО (радиаторы)								2017		
8	Запорная арматура	шт.		27 511,00	авг.		27 511,00		2020	подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)								2018		
10	Канализация (квартиры)	п.м		11 047,00	сентябрь		11 047,00		2020	кв.27,31	Выполнено
11	Канализация (ливневая)	пог.м.		7 888,00	апрель		7888		2020	подвал пар.1	Выполнено
12	Электросети							2008	2017		
13	ГРЩ								2015		
14	Эл. Проводка	пог.м.		21 067,00	Январь		21 067,00		2020	подвал 1-4	Выполнено
15	Светильники	шт.		51 815,00	Январь		51 815,00		2020	подвал 1-4	Выполнено
16	Металлические решетки	шт.		602,00	Май		602		2020	в зоне кв. 118	Выполнено
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2017		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2014		
21	Косметический ремонт л/к: №3	м2	150 000,00	153 688,00	Июнь		153688		2020	л/кл № 3	Выполнено
22	Косметический ремонт л/к: №4								2018		

23	Косметический ремонт л/к: №5							2019		
24	Косметический ремонт л/к: №6							2014		
25	Косметический ремонт л/к: №7							2015		
26	Энергосберегающие оконные блоки									
27	Окраска порталов									
28	Герметизация межпанельных стыков	п.м		36 887,00	Май	36887		2020	кв. 73,77	Выполнено
29	КРОВЛЯ						2013			
30	Фасад									
31	Подвальные окна									
32	Ремонт козырьков							2016		
33	Отмостка	м2	337 500,00		Сентябрь					
34	Асфальтовое покрытие							2019		
35	Почтовые ящики	шт.		4 472,00	Декабрь	4 472,00		2020	л/кл. 7	Выполнено
36	Балконы							2016		
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>487 500,00</b>	<b>334 087,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>52 500,00</b>	<b>16 603,00</b>						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

