

План текущего ремонта на 2020 год

АДРЕС: ул. Софийская д.20 к.4 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-504-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

Начисление по дому: 519 007,56 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)	пог.м.		13 972,00	Январь		13 972,00	2003	2020	подвал-5м	Выполнено
2	ХВС (кв. стояки)	пог.м.		2 700,00	март		2 700,00	2008	2020	пар.3	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)							2008			
4	ГВС (кв. стояки)	пог.м.		23 665,00	Январь		23 665,00	2008	2020	подвал1,2,6	Выполнено
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)	пог.м.									
7	ЦО (радиаторы)								2017		
8	Запорная арматура	шт.		27 104,00	Авг.		27 104,00		2020	подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)								2018		
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)								2018		
12	Электросети							2008	2015		
13	ГРЩ	шт.		23 531,00	Февраль		23 531,00		2020	пар. 4	Выполнено
14	Эл. Проводка	пог.м.		19 914,00	Декабря		19 914,00		2020	л/кл 1-7 (подвал)	Выполнено
15	Светильники	шт.		58 633,00	Декабрь		58 633,00		2020	л/кл 1-7 (подвал)	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2020		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2019		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2019		

22	Косметический ремонт л/к: №4								2018		
23	Косметический ремонт л/к: №5								2016		
24	Косметический ремонт л/к: №6	шт.	150 000,00	154 171,00	Янв.,сент.		154 171,00		2013	с почт.ящ	Выполнено
25	Косметический ремонт л/к: №7	шт.	150 000,00						2014		
26	Энергосберегающие оконные блоки										
27	Окраска порталов										
28	Герметизация межпанельных стыков								2019		
29	КРОВЛЯ	м2		3 340,00	Январь		3 340,00	2002-2003	2020	л/кл 6	Выполнено
30	Отмостка	м2	337 500,00	12 876,00	Январь		12 876,00		2020		Частично
31	Фасад	м2		29 126,00	Авг.	29 126,00			2020		Выполнено
32	Ремонт козырьков								2016		
33	Подвальные окна								2019		
34	Балконы								2016		
	ИТОГО по текущему р-ту		637 500,00	369 032,00							
	АВР		52 000,00	14 976,00			14 976,00				Выполнено

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

