

## План текущего ремонта на 2020 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.32 к.2 лит.А**

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: ЛГ-504-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

**Начисление по дому: 518 956,08 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006			
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		9 149,00	Сент.		9 149,00	2006		кв.63,подвал	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)							2006			
4	ГВС (кв. стояки)	п.м		5 930,00	Март		5 930,00	2006	2020	пар.4, подв.	Выполнено
5	ЦО (стояки на л/к, кв.)	п.м		3 812,00	Декабрь		3 812,00		2020	кв. 42,46	Выполнено
6	ЦО (розлив )										
7	ЦО (радиаторы)	шт.		24 179,00	Октябрь		24 179,00		2020	кв. 80,99	Выполнено
8	Запорная арматура	шт.		5 816,00	Июль,авг		5 816,00		2020	ЭУ	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)	п.м		35 022,00	Февраль		35 022,00	2006	2020	под. № 5,7	Выполнено
10	Канализация (квартиры)	п.м		2 443,00	Октябрь		2 443,00	2006		кв.52	Выполнено
11	Канализация (ливневая)	п.м		22 802,00	Январь		22 802,00		2013	пар.3, подв.	Выполнено
12	Электросети							2008	2019		
13	ГРЩ								2017		
14	Эл. Проводка								2018		
15	Светильники								2018		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2014		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2016		
22	Косметический ремонт л/к: №3								2017		
23	Косметический ремонт л/к: №4								2018		

24	Косметический ремонт л/к: №5							2018		
25	Косметический ремонт л/к: №6							2019		
26	Косметический ремонт л/к: №7							2018		
27	Энергосберегающие оконные блоки	шт.	170 000,00		Ноябрь					
28	Окраска порталов									
29	Герметизация межпанельных стыков	п.м		42 226,00	Май	42 226,00		2020	кв. 129,48,52	Выполнено
30	КРОВЛЯ	м2	15 000,00		Сентябрь			2002	2013	
31	Фасад									
32	Отмостка	м2	525 000,00	660 733,00	Сентябрь	340 298,00	320 435,00	2020		Выполнено
33	Подвальные окна	шт.		276 396,00	Январь		276 396,00	2020	подвал	Выполнено
34	Балконы									
35	Ремонт козырьков							2016		
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>710 000,00</b>	<b>1 088 508,00</b>						
	<b>АВР</b>		<b>51 900,00</b>	<b>908,00</b>						Выполнено

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

