

План текущего ремонта на 2020 год

АДРЕС: ул. Софийская д.37 к.5

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-3/64

Количество Л/К: 7 шт.

Начисление по дому: 516 712,56 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)	пог.м.	400 000,00	402 182,00	Фев, июнь		402 182,00	2007	2020	234; 13п.м	Выполнено
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		2 144,00	Июль		2 144,00	2007	2020	1,2п.м	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив)	п.м		52 657,00	март,апр		52657		2020	45п.м -ЭУ	выполнено
7	ЦО (радиаторы)	шт.		12 034,00	ноябрь		12 034,00		2020	кв. 27	выполнено
8	Запорная арматура								2013		
9	Канализация (подвал и выпуски)	п.м		7 298,00	Июль		7 298,00	2003	2018	кв.70	Выполнено
10	Канализация (квартиры)	п.м		18 388,00	Июнь,авг		18 388,00	2007	2020	кв.21,94	Выполнено
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2015		
13	ГРЩ	шт.		25 121,00	Февраль		25121		2018	л/кл. №4	Выполнено
14	Эл. Проводка								2018		
15	Светильники								2018		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)	шт.		11 678,00	март		11678		2020	тамб. дверь	Выполнено
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2017		
20	Косметический ремонт л/к: №2	м2	150 000,00	170 375,00	Июль		170 375,00		2020		Выполнено
21	Косметический ремонт л/к: №3								2014		
22	Косметический ремонт л/к: №4	м2	150 000,00	241 870,00	март		241870		2020		Выполнено

23	Косметический ремонт л/к: №5							2017			
24	Косметический ремонт л/к: №6							2011			
25	Косметический ремонт л/к: №7							2018			
26	Энергосберегающие оконные блоки	м2		3 806,00	март		3806	2020	л/кл. №4	выполнено	
27	Окраска порталов										
28	Герметизация межпанельных стыков							2017			
29	КРОВЛЯ	м2	25 000,00	72 884,00	апр,май,авг, нояб.		72 884,00	2001-2002	2020	кв.76-79,99,97	Выполнено
30	Фасад										
31	Ремонт козырьков							2016			
32	Омостка										
33	Балконы										
	ИТОГО по текущему р-ту		725 000,00	1 020 437,00							
	АВР		51 700,00	5 007,00			5 007,00			вент.к. кв.19	Выполнено

Генеральный директор

Г.Н. Туманов

М.П.



после пожара

после пожара