

## План текущего ремонта на 2020 год

**АДРЕС: ул. Софийская д.46 к.1 лит.А**

Год постройки: 1968

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

**Начисление по дому: 847 443,84 руб.**

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)			5 925,00		5 925,00		2007			
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к)										
6	ЦО (розлив )										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	шт.		24 049,00	Май, июль	24 049,00				м/провод 1,3,4,6, ИТП	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)							2010			
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2007	2018		
13	ГРЩ								2012		
14	Эл. Проводка	пог.м.	40 000,00	20 270,00	март,сент.	20 270,00			2020	л.кл 1-6, подвал	Выполнено
15	Светильники	шт.	69 000,00	131 225,00	март,сент.	131 225,00			2020	л.кл 1-6, подвал	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2015		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1	м2	250 000,00	251 953,00	Февраль	251 953,00			2020	л/кл. № 1	Выполнено
20	Косметический ремонт л/к: №2								2017		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2017		

22	Косметический ремонт л/к: №4							2016			
23	Косметический ремонт л/к: №5							2019			
24	Косметический ремонт л/к: №6							2016			
25	Энергосберегающие оконные блоки	шт.		7 680,00	Август	7 680,00		2020		Выполнено	
26	Окраска порталов										
27	Герметизация межпанельных стыков							2014			
28	КРОВЛЯ	м2		3 128,00	Январь	3128		2006	2020	кв.106	Выполнено
29	Фасад							2016			
30	Полы	м2	250 000,00		Август						
31	Замена шиберов в мусоросборнике							2017			
32	Мусоропроводы	шт.	25 000,00		Сентябрь			2018			
33	Ремонт отмостки										
34	Асфальтовое покрытие							2017			
35	Двери							2019			
36	Ремонт козырьков							2017			
	<b>ИТОГО по текущему р-ту</b>		<b>634 000,00</b>	<b>444 230,00</b>							
	<b>АВР</b>		<b>84 800,00</b>	<b>2 387,00</b>							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

