

План текущего ремонта на 2020 год

АДРЕС: ул. Турку д.22 к.4 лит.А

Год постройки: 1966

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

Начисление по дому: 338 390,40 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006	2014		
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		6 062,00	Декабрь		6 062,00		2020	кв. 56,60	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)							2006			
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)	п.м		4 634,00	Июнь		4634		2020	кв. 84-2м	Выполнено
6	ЦО (розлив)	п.м		21 304,00	апрель		21304		2020	16п.м-ЭУ	Выполнено
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	шт.	180 000,00	4 103,00	Август		4 103,00		2020	ЭУ	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)										
10	Канализация (квартиры)	п.м		7 862,00	Август		7 862,00		2020	кв. 29,33	Выполнено
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2014		
13	ГРЩ								2019		
14	Эл. Проводка	пог.м.		14 771,00	Май		14771		2020	л/кл 1-5	Выполнено
15	Светильники	шт.	45 000,00	7 661,00	Май		7661		2020	л/кл 1-5	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2018		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2018		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2019		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2013		

23	Косметический ремонт л/к: №5	м2	150 000,00	156 724,00	Декабрь		156 724,0		2020	л/кл	Выполнено
24	Энергосберегающие оконные блоки										
25	Окраска порталов										
26	Герметизация межпанельных стыков										
27	КРОВЛЯ	м2	10 000,00	4 710,00	май		4710	2003	2020	кв. 59	Выполнено
28	Фасад	м2		331 565,00	Октябрь		331 565,0		2020		Выполнено
29	Отмостка										
30	Ремонт козырьков								2016		
31	Балконы								2017		
32	Подвальные окна								2015		
	ИТОГО по текущему р-ту		385 000,00	559 396,00							
	АВР		33 900,00	0,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П



