

План текущего ремонта на 2020 год

АДРЕС: ул. Турку д.32 к.4

Год постройки: 1966

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-507-5/64

Количество Л/К: 5 шт.

Начисление по дому: 339 716,28 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)	пог.м.		294 992,00	Окт.		294 992,00	2006	2020	подвал	Выполнено
2	ХВС (кв. стояки)	пог.м.		8 535,00	январь, окт.		8 535,00		2020	кв.79, 44	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)							2006			
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к ,кв.)	пог.м.		3 796,00	Окт.		3 796,00			кв. 41	Выполнено
6	ЦО (розлив)								2014		
7	ЦО (радиаторы)	шт.		13 556,00	Окт.		13 556,00		2020	кв. 35	Выполнено
8	Запорная арматура	шт.		6 553,00	январь, август		6 553,00		2020	подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)								2015		
10	Канализация (квартиры)	п.м		6 271,00	Ноябрь		6 271,00		2020	кв.76	Выполнено
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2016		
13	ГРЩ								2019		
14	Эл. Проводка	п.м		19 500,00	Ноябрь		19 500,00		2020	подв, л.кл 1-5	Выполнено
15	Светильники	шт.	45 000,00	8 173,00	Ноябрь		8 173,00		2020	тамб, л.кл 1-5	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2018		
21	Косметический ремонт л/к: №2	м2	150 000,00	143 113,00	Январь				2020		Выполнено
22	Косметический ремонт л/к: №3								2014		
23	Косметический ремонт л/к: №4								2019		

24	Косметический ремонт л/к: №5							2019		
25	Энергосберегающие оконные блоки									
26	Окраска порталов									
27	Герметизация межпанельных стыков	пог.м.	20 000,00		Сентябрь			2018		
28	КРОВЛЯ						2008	2013		
29	Фасад									
30	Ремонт козырьков							2016		
31	Подвальные окна							2017		
32	Почтовые ящики	шт.	15 000,00		Декабрь					
33	Балконы	м2		2 942,00	Сентябрь		2 942,00	2020	кв.40	Выполнено
	ИТОГО по текущему р-ту		230 000,00	507 431,00						
	АВР		34 000,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

