

План текущего ремонта на 2020 год

АДРЕС: Южное шоссе д.58 лит.А

Год постройки: 1961

Этажность: 4 этажа

Серия дома: 1-528-12-3

Количество Л/К: 3 шт.

Начисление по дому: 150 879,72руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)								2019		
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		10 254,00	ноябрь, дек.		10 254,00		2020	кв.36, 7	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)	п.м		8 983,00	Фев, сент		8 983,00		2020	подвал, №3	Выполнено
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	шт.		6 819,00	Февраль		6819		2020	кв.34, ВУ	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)	п.м		7 842,00	Ноябрь		7 842,00		2020	пар.	Выполнено
10	Канализация (квартиры)										
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети							2007			
13	ГРЩ	шт.		26 108,00	Август		26 108,00		2020	л/кл. 2	Выполнено
14	Эл. Проводка								2019		
15	Светильники	шт.	30 000,00		Декабрь				2019		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)										
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Козырьки штукатурка, окраска (шт.)										
20	Косметический ремонт л/к: №1								2017		
21	Косметический ремонт л/к: №2								2015		

22	Косметический ремонт л/к: №3							2017		
23	Энергосберегающие оконные блоки									
24	Окраска порталов									
25	Герметизация межпанельных стыков									
26	КРОВЛЯ							2011		
27	Фасад									
28	Отмостка									
29	Сетки на продухи	шт.	50 000,00		Август			2017		
30	Подвальные окна	шт.	40 000,00		Август					
31	Балконы									
	ИТОГО по текущему р-ту		120 000,00	60 006,00						
	АВР		15 100,00	28 088,00			24 588,00	2020	черд, подв.	Выполнено

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

