

План текущего ремонта на 2021 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 19 к.1 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 528-КП-10

Количество Л/К: 4 шт.

Начисление по дому: 859 391,76 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта	производства работ выполнение	
1	ХВС (розлив, подвал)							2006	2019		
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		3 439,00	апрель		3 439,00	2006	2021	пар.1	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)										
4	ГВС (кв. стояки)	п.м		5 063,00	февраль		5 063,00		2021	пар. 4	Выполнено
5	ЦО (стояки на л/к, квартирах)	п.м		10 589,00	июнь,дек		10 589,00	2010	2021	кв.164	Выполнено
6	ЦО (розлив)							2010			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	шт.		4 066,00	июнь,нояб		4 066,00		2021	кв.82, подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)	п.м	98 000,00		октябрь				2020		
10	Канализация (квартиры)	п.м		5 479,00	июль		5 479,00		2021	кв. 10	Выполнено
11	Канализация (ливневая)								2020		
12	Электросети								2018		
13	ГРЩ	шт.		56 260,00	июнь,нояб,дек		56 260,00		2021	пар 1-4	Выполнено
14	Эл. Проводка	п.м		15 088,00	авг,окт		15 088,00		2021	пар.1-4	Выполнено
15	Светильники	шт.	45 000,00	49 531,00	авг,окт,нояб		49 531,00		2021	пар1-4	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)	шт.		50 000,00	декабрь	50 000,00			2021	пар. 4	Выполнено
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1	шт.	250 000,00		ноябрь				2014		
20	Косметический ремонт л/к: №2								2014		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2016		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2017		

23	Энергосберегающие оконные блоки								2019		
24	Окраска порталов										
25	Герметизация межпанельных стыков										
26	КРОВЛЯ							2007	2015		
27	Фасад										
28	Мусоропроводы								2020		
29	Отмостка								2020		
30	Балконы								2020		
31	Ограждения										
32	Ремонт козырьков								2020		
	ИТОГО по текущему р-ту		393 000,00	199 515,00					2016		
	АВР		469 000,00	26 508,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

