

План текущего ремонта на 2021 год

АДРЕС: Белы Куна ул., д. 19 к.2 лит.А

Год постройки: 1967

Этажность: 5 этажей

Серия дома: 1-504-3

Количество Л/К: 7 шт.

Начисление по дому: 525 058,31 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата выполнения работ	Способ проведения работ		Дата последнего капитальн. ремонта	Дата последнего текущего ремонта	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.		Подрядный	Хозспособ				
1	ХВС (розлив, подвал)							2006	2019		
2	ХВС (кв. стояки)	п.м		8 892,00	сентябрь		8 892,00		2021	кв. 75,79	Выполнено
3	ГВС (розлив в подвале)							2006			
4	ГВС (кв. стояки)										
5	ЦО (стояки на л/к)								2020		
6	ЦО (розлив)										
7	ЦО (радиаторы)	шт.		9 696,00	ноябрь		9 696,00		2021	кв. 86	Выполнено
8	Запорная арматура	шт.		3 875,00	февр, нояб		3 875,00		2021	кв. 131,подв.	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)								2020		
10	Канализация (квартиры)	п.м		23 782,00	февр, июнь, авг,сент		23 782,00		2021	кв. 50,16,57,44	Выполнено
11	Канализация (ливневая)										
12	Электросети								2018		
13	ГРЩ	шт.		82 135,00	апр, авг		82 135,00		2021	подвал	Выполнено
14	Эл. Проводка	п.м		2 263,00	август		2 263,00		2021	подвал	Выполнено
15	Светильники	шт.							2020		
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери	шт.	25 000,00		ноябрь				2019		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1	шт.	150 000,00	177 714,00	июль		177 714,0		2021		Выполнено
20	Косметический ремонт л/к: №2								2018		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2017		
22	Косметический ремонт л/к: №4								2020		

23	Косметический ремонт л/к: №5	шт.	150 000,00		сентябрь			2013		
24	Косметический ремонт л/к: №6							2015		
25	Косметический ремонт л/к: №7							2014		
26	Энергосберегающие оконные блоки									
27	Окраска порталов									
28	Герметизация межпанельных стыков	п.м		27 270,00	ноябрь		27 270,00	2021	кв. 9,13,17	Выполнено
29	Крыша	кв.м		13 440,00	август		13 440	2021	кв.59	Выполнено
30	Фасад	кв.м	30 000,00	181 862,00	нояб, дек		181 862,0	2021	кв. 20,верх.эт	Выполнено
31	Ремонт козырьков							2016		
32	Отмостка									
33	Балконы							2016		
34	Ограждения							2018		
35	Подвальные окна							2017		
	ИТОГО по текущему р-ту		355 000,00	530 929,00						
	АВР		170 000,00	13 514,00						

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П

