

План текущего ремонта на 2021 год

АДРЕС: пр. Славы д.60 лит.А

Год постройки: 1968

Этажность: 9 этажей

Серия дома: 1 ЛГ -602В-6

Количество Л/К: 6 шт.

Начисление по дому: 858 607,02 руб.

№ п/п	Описание работ	Вид работ			Дата	Способ проведения работ		Дата	Дата	Место производства работ выполнение	Отметка о выполнении
		Текущий ремонт объём	Плановая стоимость руб.	ВЫПОЛНЕНО работ руб.	выполнения работ	Подрядный	Хозспособ	последнего капитальн. ремонта	последнего текущего ремонта		
1	ХВС (розлив, подвал)							2007			
2	ХВС (кв. стояки)							2007	2020		
3	ГВС (розлив в подвале)							2007			
4	ГВС (кв. стояки)							2007			
5	ЦО (стояки на л/к, кв.)	п.м		5 368,00	март,сент	5 368,00		2008	2021	кв. 27 подв,171	Выполнено
6	ЦО (розлив)							2008			
7	ЦО (радиаторы)										
8	Запорная арматура	шт.		2 324,00	апрель	2 324,00			2021	подвал	Выполнено
9	Канализация (подвал и выпуски)	п.м		31 500,00	сент.	31 500,00		2010			
10	Канализация (квартиры)	п.м		15 109,00	март,сент	15 109,00			2021	кв. 83,163,141	Выполнено
11	Канализация (ливневая)	п.м		161 194,00	август	161 194,00			2021	пар.	Выполнено
12	Электросети							2006	2015		
13	ГРЩ								2016		
14	Эл. Проводка	п.м	15 000,00	128 094,00	январь, окт.	128 094,00			2021	пар.1-6, козырь, у лифта, приямок, м/пр.	Выполнено
15	Светильники	шт.	160 000,00	132 282,00	февраль	132 282,00			2021	пар.1-6, козырь, у лифта, приямок, м/пр.	Выполнено
16	Металлические решетки										
17	Металлические двери (шт.)								2017		
18	Металлические лазы на кровлю										
19	Косметический ремонт л/к: №1								2019		

20	Косметический ремонт л/к: №2								2019		
21	Косметический ремонт л/к: №3								2020		
22	Косметический ремонт л/к: №4	шт.	250 000,00	274 909,00	август				2021	пар. 4	Выполнено
23	Косметический ремонт л/к: №5	шт.	250 000,00	256 636,00	октябрь				2013	пар.5	Выполнено
24	Косметический ремонт л/к: №6	шт.							2016		
25	Энергосберегающие оконные блоки	шт.		610 000,00	авг, окт.	610 000,00			2021	пар. 5, 6	Выполнено
26	Окраска порталов										
27	Герметизация межпанельных стыков	п.м		21 977,00	июнь	21 977,00		2008	2021	кв. 195,199,202	Выполнено
28	КРОВЛЯ	м2		23 052,00	апр, май,июнь	23 052,00		2007	2021	кв. 105,179	Выполнено
29	Фасад										
30	Ремонт козырьков								2018		
31	Отмостка										
32	Балконы								2017		
33	Мусоропроводы	шт.	110 000,00		ноябрь				2018		
34	Мусоропроводы (ствол)								2018		
35	афальтовое покрытие								2017		
36	Почтовые ящики	шт.		78 175,00	март, окт.	78 175,00			2021	пар. 1,3,6,5	Выполнено
36	Подвальные окна								2020		
	ИТОГО по текущему р-ту		785 000,00	1 740 620,00							
	АВР		73 600,00	12 993,00							

Генеральный директор



Г.Н. Туманов

М.П.

